

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от
07.02.2019 № 2, заключенного с АО «КрасЭКо»

ЗАТО п. Солнечный

29.11.2024г.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации ЗАТО п. Солнечный Красноярского края от 15.12.2020 № 662-п, в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 07.02.2019 № 2 в отношении объектов теплоснабжения комиссией проведены контрольные мероприятия: документарная проверка на предмет наличия документов, подтверждающих выполнение обязательств по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за истекший период 2024 года, а также информации по выполнению мероприятия пункта 4.4 инвестиционной программы АО «КрасЭКо» Ужурского участка Западного Филиала на 2020-2021 годы.

Состав комиссии:

Председатель комиссии - Зубарев Виктор Михайлович, заместитель Главы ЗАТО п. Солнечный по оперативному управлению.

Члены комиссии:

Зюбанова Наталья Валериевна - главный специалист по земельным отношениям администрации ЗАТО п.Солнечный;

Фесенко Елена Александровна - главный специалист по ЖКХ администрации ЗАТО п.Солнечный;

Китаева Елена Александровна - заместитель начальника финансово-экономического отдела администрации ЗАТО п. Солнечный;

Манаков Александр Викторович - главный специалист - юрист администрации ЗАТО п. Солнечный;

Петрова Дарья Александровна - ведущий специалист по архитектуре и строительству администрации ЗАТО п. Солнечный;

Шайхиев Рамиль Асхатович - директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

Письмо АО «КрасЭКо» о проведении контроля за соблюдением условий концессионного соглашения от 09.10.2024 № 3880.

В ходе контрольных мероприятий установлено:

АО «КрасЭКо» представлен отчет по выполнению обязательств по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за истекший период 2024 года.

Проверяемый период: истекший период 2024 года.

1. Реконструкция ЦТП N 2 (путем установки редуциционной установки, устройство системы регулирования и контроля параметров рабочей среды (пункт 4.4 инвестиционной программы).

Заключение:

1. Мероприятие № 4.4 Программы не выполнено. В соответствии с письмом АО «КрасЭКо» от 13.11.2024 № 02-03/14497 мероприятие не выполнено в связи с длительной разработкой проектно-сметной документации. С целью исполнения данного обязательства заключен договор на выполнение работ по разработке рабочей документации для установки редуциционной установки, устройство системы регулирования и контроля параметров рабочей среды на ЦТП № 2 с ООО «Гранит» от 23.07.2023 № 844-16/24. Работы по разработке документации выполнены, находятся на стадии согласования.

Информация по договору на выполнение работ представлена.

В соответствии с Программой срок исполнения 2021, в соответствии с концессионным соглашением (Приложение №2) - не позднее 2020 года.

Таким образом, сроки исполнения обязательств по концессионному соглашению нарушены.

В соответствии с п.77 концессионного соглашения концессионер в случае нарушения сроков исполнения обязательств обязан уплатить концеденту неустойку в виде штрафа в размере 0,02% от общего объема инвестиций, предусмотренных концессионным соглашением.

Зубарев В.М.

Зюбанова Н.В.

Китаева Е.А.

Фесенко Е.А.

Манаков А.В.

Петрова Д.А.

Шайхиев Р.А.